

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型(令和 8 年 7 月度)】

対象期間： 令和 8 年 7 月 1 日 ～ 令和 8 年 7 月 31 日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種 類	数 量
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類	1,371 (t／月)
ゴ ム く ず	0 (t／月)
金 属 く ず	65 (t／月)
ガラスくず及び陶磁器くず	1,256 (t／月)
が れ き 類	1,054 (t／月)

展開検査の実施状況

実 施 回 数	672 回
展 開 検 査 の 場 所	展開検査場
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付けとその内容 ※2	1日．6日．8日．10日．13日．14日．17日 21日．22日．24日．27日．28日．29日．30日．31日 安定5品目以外の混入あり。混入物はすべて返却

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月 1 回測定）

採 取 場 所	別紙2のとおり ※1 （浸透水採取設備 No.6～10）
採 取 日	令和 8年 7月 1日
分 析 結 果 が 得 ら れ た 日	令和 8年 7月 8日
BOD ※1	1 m g ／ l （基準値 2 0 m g ／ l 以下）
COD ※1	1未満 m g ／ l （基準値 4 0 m g ／ l 以下）
異 常 の 有 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付けとその内容 ※2	

水質検査の実施と措置（年 1 回測定）

規 定 項 目	地 下 水 等	浸 透 水
採 取 場 所	観測井戸 No.	浸透水採取設備 No.
採 取 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果 が 得 ら れ た 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分 析 結 果	別紙 1 のとおり	別紙 1 のとおり
異 常 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付けとその内容 ※2		

施設の点検

規 定 項 目	擁 壁	えん堤	その他
点 検 日	令和 8年 7月31日	令和 8年 7月31日	令和 8年 7月31日
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付けとその内容 ※2		6/28調整池A法面、5工区縦溝洗堀。6/29応急処置実施後復旧作業実施中	

残余埋立容量（3ヶ月毎測定）

規 定 項 目	測 定 年 月 日	測 定 結 果
残 余 埋 立 容 量	令和8年6月30日	561,549 m³
備 考		