［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

作成日：令和 8 年 10 月 19 日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型(令和　8　年　9　月度)】

対象期間：　令和　8　年　9　月　1　日　～　令和　8　年　9　月　30　日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	
廃プラスチック類	808	（ｔ／月）
ゴムくず	0	（ｔ／月）
金属くず	57	（ｔ／月）
ガラスくず及び陶磁器くず	867	（ｔ／月）
がれき類	673	（ｔ／月）

水質検査の実施と措置（年１回測定）

規定項目	地下水等	浸透水
採取場所	観測井戸 No.	浸透水採取設備 No.
採取日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
分析結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
分析結果	別紙１のとおり	別紙１のとおり
異常の有無	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた日付けとその内容　※2		

展開検査の実施状況

実施回数	410　回
展開検査の場所	展開検査場
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無	(有)・無
必要な措置を講じた日付けとその内容　※2	1日．3日．4日．7日 9日．10日．11日．16日．18日 安定5品目以外の混入あり。混入物はすべて返却

施設の点検

規定項目	擁壁	えん堤	その他
点検日	令和 8年 9月30日	令和 8年 9月30日	令和 8年 9月30日
異常の有無	有・(無)	(有)・無	有・(無)
必要な措置を講じた日付けとその内容　※2		6/28 調整池A法面、5工区縦溝洗堀。 9/21 5工区縦構別箇所洗堀。応急処置実施後復旧作業実施中	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月１回測定）

採取場所	別紙2のとおり　※１　（浸透水採取設備　No.6-10）
採取日	令和 8年 9月　2日
分析結果が得られた日	令和 8年 9月　9日
BOD　※1	1未満　ｍｇ／ｌ　（基準値　２０ｍｇ／ｌ　以下）
COD　※1	1　ｍｇ／ｌ　（基準値　４０ｍｇ／ｌ　以下）
異常の有無	有・(無)
必要な措置を講じた日付けとその内容　※2	

残余埋立容量（３ヶ月毎測定）

規定項目	測定年月日	測定結果
残余埋立容量	令和8年9月30日	551,049 ㎥
備考		

※1：いずれかを記載すること。　　※2：異常が認められた場合のみ記載すること。